

건강-1	<b>독산분소지역 주공13단지 데이케어센터 건립</b>				
추진상황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2022)
총사업비	1,767백만원	사업유형	계속/자체/건립	추진부서	어르신장애인과

□ **정책목표**

- 노인인구 비율이 높은 독산1동 분소 지역에 데이케어센터를 설치하여 노인성 질병을 가진 어르신을 위한 시간제 돌봄 서비스가 이루어짐으로써 노인의 생활안정 및 부양가족의 부담을 경감하고자 함

□ **사업개요**

- 위 치 : 금천구 독산동 1088-1 외 5필지(독산주공13단지 내)
- 규모 및 주요시설(안)

최초계획(안)			1차변경(안)			최종변경(안)		
구분	규모 (㎡)	주요시설	구분	규모 (㎡)	주요시설	구분	규모 (㎡)	주요시설
합계	992	-	합계	991.74	-	합계	1,666	-
지하1층	170.8	창고, 기계실	지하1층	-	창고, 기계실	지하1층	46	창고, 기계실
1층	149.3	보건지소	1층	459.87	보건지소	1층	324	독산1동 분소
2층	165.1		2층	495.87	데이케어센터	2층	324	보건지소
3층	165.1	데이케어센터	3~9층	-	수요맞춤형 공동홈 28호	3층	324	데이케어센터
4층	170.8					4층	324	
5층	170.8	옥탑 및 지붕	❖ 수요 맞춤형 공동홈(공공임대주택) ○ 주거시설 : 공동홈 28호 - 고령자 세어형 7호(28실) - 행복주택(신혼부부) 21호			6~7층	-	행복주택 4호 영구임대 6호

- 사업기간 : 2017. 11. ~ 2022.
- 총사업비 : 300백만원(시비)

□ **연차별 추진계획**

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
독산분소지역 주공13단지 데이케어센터 건립	NH공사와 협약 체결 및 데이케어센터 사업 신청 (구→서울시)	공사 설계 및 건립부지 변경으로 인한 토지교환 검토	서울시 투자심사 및 NH공사와 사업 추진협의	공사 발주 및 착공 (NH공사)	공사 진행 (NH공사)

## □ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	1,767	0	0	0	0	0	300	0	1,467	0	0	0
독산분소지역 주공 13단지 데이케어센터 건립	시 비	1,767	0	0	0	0	0	300 (이월)	0	1,467	0	0	0

## □ 추진실적

### 【18년 3분기】

- 2018.09. : 데이케어센터 사업신청(구→서울시)
- 2018.09. : 공사 설계(LH공사)

### 【18년 4분기】

- 2018.10.8. : 사회복지시설 병설 데이케어센터 설치 보조금 지원수령  
(300백만원) ※2020년 반납
- 2018.10 : 주민설명회 개최

### 【19년 1분기】

- 2019.02. : 건립부지 변경 검토

### 【19년 3분기】

- 2019.07. : 독산1동 보건지소 건립사업 추진관련 검토의견 통보
- 2019.09. : 추가사업비 부담에 대한 LH검토결과 “불가” 회신

### 【19년 4분기】

- 2019.12. : 서울시 투자심사 계획 수립

### 【20년 1분기】

- 2020.03. : 서울시 투자심사 완료

### 【20년 3분기】

- 2020.10. : 사회복지시설 병설 데이케어센터 설치 보조금 지원수령  
(300백만원 명시이월)

□ **향후계획**

- 2021. 1. ~ : 보건지소 실시설계 등 계획에 맞춰 데이케어센터 설치

□ **위 치 도**



□ **현장사진**



작성자	어르신장애인과장 : 임미경 (1380)    팀장 : 강동수 (1391)    담당 : 김은선 (1395)		
협업부서	보건의료과, 기획예산과	협조내용	보건지소 건립공사 추진 현황 공유 및 예산협조
중앙정부		서울시	어르신복지과