

소통행정-1	금천 청년 콜라보홀 구축				
추진상황	정상추진	이행률(%)	30%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2022)
총사업비	7,358백만원	사업유형	신규/자체/건립	추진부서	아동청년과

정책목표

- 청년활동공간 “청춘빨딩”의 사업을 통해 발굴한 청년창업단체의 입주 공간조성을 통해 청년의 도전을 장려하고 자립을 지원하여 관내 청년문화 활성화

사업개요

- 위 치 : 서울 금천구 법안로15길 22-5(독산동)
- 규 모 : 지하1층 ~ 지상7층 (연면적 : 1,360 m^2)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용 : 청년창업단체 입주공간 조성
- 총사업비 : 7,358백만원

연차별 추진계획

구 분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
금천 청년콜라보홀 구축	-	건물 매입	건물 신축		완공 및 입주

연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	7,358	1,963	0	0	1,990	1,840	1,000	123	1,000	0	3,368	0
금천 청년 콜라보홀 구축	시 비	1,990	1,840			1,990	1,840						
	구 비	5,368	123					1,000	123	1,000		3,368	

□ 추진실적

【19년 1분기】

- '19. 1. : 시장 특별조정교부금 신청 및 교부
- '19. 2. : 후보 물건지 현장 탐색
- '19. 3. : 청년콜라보홀 「금천청년꿈터」 조성 계획 수립
2019년 제1회 공유재산심의회 매입안 상정

【19년 2분기】

- '19. 3. : 제215회 금천구의회 공유재산관리계획안 심의 상정
- '19. 5. : 대상지 건물매입
- '19. 6. : 타 지자체 청년창업공간 벤치마킹

【19년 3분기】

- '19. 8. : 금천청년꿈터 조성 계획 변경 (리모델링 → 신축) 및
구 투자심사

【19년 4분기】

- '19.10. : 공유재산심의회 심의
- '19.12. : 2020년도 999백만원 예산편성(설계비 및 기초공사비 등)

【20년 1분기】

- '20. 2. : 공공건축 사업계획 사전검토 신청서 제출
- '20. 3. : 공공건축 사업계획 검토결과 반영 유무 협의(건축과)
- '20. 3. : 건축위원회 심의

【20년 2분기】

- '20. 6. : 설계공모

【20년 3분기】

- '20. 8. : 설계 공모작 심사(당선작 선정)
- '20. 9. : 설계 용역 계약
- '20. 9. : 기본 및 실시설계(8개월)

【20년 4분기】

- '20. 10. : 타 자치구 청년창업공간 벤치마킹(2개소),
청년꿈터 평면계획 및 공간조성 협의(건축과, 설계사)
- '20. 12. : 금천청년네트워크 위원 및 관내 청년단체 대표자
공간 구성 협의

□ 향후계획

- 2021. ~ 2022. : 신축

작성자	아동청년과장 : 윤정희 (2580)	팀장 : 김미경 (2581)	담당 : 정운기 (2583)
협업부서	기획예산과, 지역경제과, 건축과	협조내용	공간 조성 및 운영
중앙정부	행정안전부(사회혁신추진단)	서울시	청년청

□ 위치도



□ 조감도

