

공 약 명	금천소방서 조기 건립				
총사업비	41,224백만원	완료시기	임기내	사업기간	중기
사업주체	협력(시)	사업성격 (사업유형)	건립(계속)	추진부서	도시계획과

◦ 구민의 생명 보호와 안전한 생활을 위하여 골든타임 내에 대응할 수 있는 금천소방서 건립을 조기에 추진하고자 함

□ 현황 및 우리구 실태

- 서울시에서 소방서가 없는 유일한 자치구
 - 25개 자치구 중 지역소방서가 없는 유일한 자치구이고 구로소방서에서 관할하고 있어 우리 구 전역의 골든타임 확보를 위한 금천소방서 건립이 시급함
- 금천소방서 건립부지 확정 및 사업 추진
 - 도시계획시설(공공청사) 결정 완료('17.7.6.)하고 서울주택도시공사에서 토지 등을 보상하고 서울시 도시기반시설본부 건축 시행 예정임
- 체계적 갈등관리를 통한 주민편의시설 공간 확보
 - 건립부지 인근 일부 주민의 소방서 입지 반대 의견이 있어 우리 구를 중심으로 서울시(소방재난본부, 갈등조정담당관, 구로소방서) 및 외부전문가와 함께 지속적인 대화 및 소통으로 소방서 내 주민편의시설 공간을 확보함

□ 사업개요

- 위 치: 독산2동 1054-8번지 일대
- 면 적: 3,192 m^2 (지상1층/지상6층, 연면적 약5,249 m^2)
- 사업기간: 2016년 ~ 2020년
- 추진내용: 도시계획시설(공공청사) 결정, 보상 및 공사 시행
- 총사업비: 45,737백만원(사비) ※ 토지매입비31,236, 공사 11,085, 설계 등 3,416

추진방향

- 더 안전한 금천 및 구민 안전을 위한 금천소방서 조기 건립 추진
- 주민편의시설 설치로 주민과 함께하는 공공시설의 모델 제시

세부추진계획

- 2017. 7. ~ 2019. 1. : 기본 및 실시설계(서울시)
- 2018. 3. ~ 10. : 보상 추진(서울주택도시공사)
- 2018.11. ~ 2019. 6. : 건립부지 건축물 철거공사 등 추진
- 2019.~ 2020. : 공사시행 및 준공(서울시)

※ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
금천소방서 건립	보상 및 설계	공사시행	준 공	-	-

소요예산

(단위: 백만원)

구 분	재 원 별	합 계	연차별 소요자원				
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
	계	41,224	28,454	12,770	0	0	0
금 천 소방서 건 립	시 비	41,224	28,454	12,770			

협업사항

- 사업예산: 서울시 소방재난본부
- 설계 및 공사: 구로소방서, 서울시 도시기반시설본부
- 보상추진: 서울주택도시공사
- 민원조정: 서울시 갈등조정담당관

붙임 1. 위치도 1부

2. 현장사진 1부

□ 위치도



□ 조감도



작성자	도시계획과장: 이원희 (1540) 팀장: 김학선 (1551) 담당: 김은선 (1553)		
협업부서	독산2동	협업내용	주민편의시설 등 주민협의
중앙정부		서울시	소방재난본부 구로소방서 갈등조정담당관