

공 약 명	숲속작은도서관 건립 조성				
총사업비	625백만원	완료시기	임기내	사업기간	단기
사업주체	자체	사업성격 (사업유형)	건립(신규)	추진부서	문화체육과

- 숲 속에 자연 친화적인 숲속작은도서관을 건립하여 등산객 및 주민들이 독서하고 휴식할 수 있는 공간을 마련하고자 함

시설현황

구 분	계	구립도서관	작은도서관		청소년 독서실	비고
			공립	사립		
개 소(관)	28	4	10	11	3	
예산(천원)	3,344,225	2,689,547	173,711		480,967	
열람석(석)	2,168	1,322	584		262	
장서수(권)	466,082	316,042	150,040		-	

사업개요

- 건축위치 : 금천구 독산동 373 (감로천생태공원)
- 건축규모 : 60m² 이내
- 건축방식 : 간이 건축물(컨테이너 형식)
- 사업기간 : 2018. ~ 2019.
- 사업내용
 - 감로천 약수터 인근 공원과 연계한 자연 친화적인 숲속작은도서관을 건립하여 자연 속에서 독서하며 힐링할 수 있는 공간 제공
 - 자연과 연계하고 지역 시설과 연계한 독서문화프로그램 운영
- 소요예산(예산) : 금685,000천원

□ 추진방향

○ 건립 계획

- 감로천공원와 연계한 「숲속작은도서관」 시범 건립 및 운영 후
도서관 주민 만족도 조사 결과에 따라 추후 「2호 숲속작은도서관」 건립
- 숲 속과 어우러지는 도서관 및 야외 테라스 구축, 주변 경관 조성

☞ 숲속작은도서관 건축안

- ▶ 건립규모 : 약 60㎡ (약18평) [작은도서관 기준(60㎡ ~ 264㎡)]
- ▶ 시설방법 : 컨테이너 2개 (7m × 4m × 2개)
- ▶ 소요예산 : 244,577천원

○ 운영 계획

- 운영자, 운영시간, 독서프로그램 등 운영 추진계획 수립
- 도서관 활동가, 자원봉사자, 금천마을사서를 배치하여 탄력적으로 운영
- 생태 자연친화 특화 도서관으로 자연과 연계하여 운영 활성화 도모

□ 세부추진계획

- 건축방식, 입지, 규모, 운영방향 등 도서관 전략 연구 TF 자문 및
주민 설문조사, 건립 및 운영계획 수립 (2018. 하반기)
- 숲속작은도서관 건립 착공 및 준공, 중간점검(주민 이용 실태 및
만족도 조사) 및 추가 건립 검토 (2019. 상반기)
- 숲속작은도서관 제2호 건립 (2020. 이후)

※ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
숲속작은 도서관 건립	부지 검토, 건립 및 운영 계획수립	건립 착공 및 준공, 운영	중간검토 및 추가 건립검토	운 영	운 영

소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	재 원 별	합 계	연차별 소요재원				
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
	계	625	0	245	260	60	60
숲속작은도서관 건립	구 비	625	0	245	260	60	60

협업사항


- 기획예산과 : 도서관 건립 소요 예산 확보
- 공원녹지과 : 도서관 건립 부지 협의

□ 위치도 및 현장사진

감로천 숲속작은도서관



시안)




작성자	문화체육과장 : 박은실 (1440) 팀장 : 주은경 (2851) 담당 : 조성익 (2852)		
협업부서	기획예산과, 공원녹지과	협업내용	예산 확보, 건립 및 운영 홍보
중앙정부	문화체육관광부	서울시	행정지원과, 도서관정책과

□ 타자치구 사례 검토

(건립 사례 1 - 동작구 국사봉 숲속작은도서관)

- 위 치 : 서울시 동작구 양녕로23길 27
- 공사기간 : 2014. 7. ~ 2015. 12.
- 규 모 : 연면적 33 m^2 (11평) / 컨테이너 2개
- 소요예산 : 금1억 2,000만 원(시비 4,000만 원, 구비 8,000만 원)
(작은도서관 조성 시비지원 / 구 주민참여예산사업비 지원)
- 운 영 체 : 비영리 민간단체 위탁 운영(2018.~2020. / 3년)



- 장 점 : 자연친화적으로 숲 속과 어우러지게 대규모가 아닌 작은 형태의 도서관으로 등산객, 관광객, 인근 주민들 누구나 접근이 용이하며 주민 주도적으로 운영하여 주민 참여도가 높음
- 단 점 : 날씨 영향을 크게 받는 공간으로 여름 장마 시 누수와 겨울 수도 동파 등 시설 관리유지에 어려움이 있음

(건립 사례 2 - 관악구 낙성대공원 도서관)

- 위 치 : 관악구 낙성대로 77 (낙성대 공원 내)
- 운영기간 : 2011. ~ 2017. (7년)
- 건축형태 : 컨테이너(6M×3M) × 2개

< 기 존 >



- 장 점 : 소규모이나 주민 누구나 접근이 용이하여 이용률이 높음
 - 단 점 : 날씨의 영향이 크며, 시설 유지 관리가 어려운 경향이 있음
- ⇒ 컨테이너 형식의 도서관 운영 「도서관 및 카페, 다목적실」로 재건축 중
- 사업기간 : 2017. 12. ~ 2018. 8. (준공예정)
 - 규 모 : 연면적 293 m^2 (건축 : 219 m^2) / 도서관 전용면적 : 80 m^2 (24평)
 - 소요예산 : 시비 300,000천원 (시 재배정사업) / 구비 32,000천원
 - 운 영 체 : 관악 문화원 위탁

< 변 경 >

