

복지-3	금천어울림복지센터 건립				
추진상황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2020)
총사업비	10,073백만원	사업유형	계속/자체/건립	추진부서	어르신장애인과

정책목표

- 금천구 군부대 특별계획 구역 내 금천어울림복지센터를 건립하여 발달장애인과 그 가족의 삶의 질 향상 등 장애인의 자립생활증진을 도모

사업개요

- 위 치 : 금천구 시흥동 113-142 외 1필지
- 규 모 : 지하1층/지상6층(대지 615 m^2 , 연면적 2,289.65 m^2)
- 사업기간 : 2016. 6. ~ 2020. 9.
- 사업내용 : 발달장애인평생교육센터, 주간보호센터, 농아인 전용쉼터, 수어통역센터, 장애인가족지원센터 등
- 총사업비 : 10,073백만원(토지 2,460 / 공사 6,686 / 설계 332 / 감리 등 595)
(국비 600 / 구비 2,460 / 시비 2,000 / 특교 5,013)

연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
금천어울림 복지센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기본 설계 ◦ 실시 설계 ◦ 건축 심 의 ◦ 공 사 발 주 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 설계 완료 ◦ 공사 착공 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 준공 ◦ 개관 및 운영 		

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
	계	5,013	3,240	1,200	313	2,000	2,533	1,813	394	0	0	0	0
금천어울림 복지센터건립	시비	5,013	3,240	1,200	313	2,000	2,533	1,813	394	0	0	0	0

- ※ 2016년 국비(특별교부세 600백만원), 구비 (2,460백만원),
2017년 시비(2,000백만원) ⇒ 전액 집행 완료
- ※ 2019년 이월액(3,482백만원)으로 2019년 집행액(2,533백만원)
- ※ 2020년 이월액(3,051백만원)
2020년 상반기 특별조정교부금 확보(1,813백만원)

□ 추진실적

【18년 3분기】

- 2018. 9. 주민설명회(3차)
- 2018. 10. 설계 용역 보고회
서울시 특별조정교부금 확보(1,200백만원)

【18년 4분기】

- 2018. 12. 건축공사 발주 및 계약

【19년 1분기】

- 2019. 3. 주민설명회(4차) / 공사 착공
건설사업관리, 기계, 소방, 통신공사 발주 및 계약

【19년 2분기】

- 2019. 4. 주민설명회(5차)
서울시 특별조정교부금 확보(2,000백만원)

【19년 3분기】

- 2019. 7. 행정사무감사 후속조치(베르빌아파트 민원 최소화)
※ 옹벽 철거 검토 협조(건축과, 건설사업관리단)

【19년 4분기】

- 2019. 11. 위탁운영법인 선정
- 2019. 12. 옹벽 철거

【20년 1분기】

- 2020. 1. 주민설명회 등(6차~10차)
- 2020. 1. 2020 상반기 특별조정교부금 신청(1,813백만원)
- 2020. 2. 건축공사 1차 기간 준공(~ 2. 14.)
- 2020. 3. 입주 예정 센터(기관) 업무 협의(설계 변경 등 점검)
- 2020. 3. 2020 상반기 특별조정교부금 확보(1,813백만원)

【20년 2분기】

- 2020. 4. 임시사무소 개소

【20년 3분기】

- 2020. 9. 준공

작성 자	어르신장애인과장 : 임미경 (1380) 팀장 : 이상윤 (1921) 담당 : 장호정 (1924)		
협업부서	건축과 / 기획예산과	협업내용	공부 정리 협조 / 예산 반영
중앙정부	보건복지부	서울시	장애인복지정책과