

공 약 명	[가칭]금천뮤지컬스쿨 건립				
총사업비	3,000백만원	완료시기	임기내	사업기간	단기
사업주체	협력(교)	사업성격 (사업유형)	건립(계속)	추진부서	문화체육과

- 문화콘텐츠를 통한 미래성장 동력 제고와 문화예술 선순환구조 구축을 위해 수업 참가자가 직접 제작에 참여하는 문화예술교육 센터 『(가칭)금천뮤지컬스쿨』 기본계획을 추진하고자 함

□ 현황 및 우리구 실태

- 청소년레미제라블스쿨에디션(2013~) 및 몸의 학교 사업(2015~) 등 청소년 뮤지컬 프로그램 특화
 - 타 지역에서도 찾아오는 인기 있는 프로그램으로 정착
 - 체계적이고 지속적인 교육과정을 원하는 청소년들의 요구 증가 확인
- 관내 학교 내 유휴교실 증가로 해결방안 대두
 - 가산중학교 학생 수 감소(1980년대 4,000명→2018년 434명)로 인한 빈 교실을 문화예술 공간으로 주민들에게 개방

□ 사업개요

- 사 업 명 : (가칭)금천뮤지컬스쿨 건립
- 사업기간 : 2017. 10. ~ 2019. 9.
- 위 치 : 가산중학교(서울특별시 금천구 시흥대로115길 48)
- 설립규모 : 지상 4층, 연면적 1,680㎡ 내외
- 건물소유 : 서울시교육청(간접보조사업자 : 가산중학교, 공사주체 : 남부교육지원청)
- 주요기능 : 뮤지컬 교육, 제작, 공연
- 대 상 : 뮤지컬에 관심 있는 주민 누구나
- 사업예산 : 5,000백만원

□ 추진방향

- 서울 서남권 및 경기(안양, 광명, 과천)의 교육적, 문화적 환경 제고 및 창의성 교육 거점화
 - 청소년의 진로탐색과 문화 프로그램을 개발하는 청소년 창의교육기관
- 지역의 경험을 살린 창조적 뮤지컬 허브로서의 문화센터
 - 청소년 뮤지컬 프로그램운영의 경험을 살리고, 지역예술가 및 문화자원(금천문화재단) 등을 활용하는 지역특화 프로그램 기획
- 부처의 벽을 허물고 주민과 함께 만드는 민관협치형 문화예술교육공간
 - 문화체육관광부, 서울시교육청, 남부교육지원청, 가산중학교, 민간 전문가 등 함께 만드는 뮤지컬 교육 공간

□ 세부추진계획

- 뮤지컬스쿨(가칭) 건립 기본계획 수립 : 2017. 7. 15.
- 금천뮤지컬스쿨(가칭) 건립 TF 구성 및 운영 : 2017. 9. ~2018. 6.
→ 협약체결, 운영방향 및 체계, 설계, 콘텐츠 관련 협의(7회)
(금천구청, 서울시교육청, 서울시남부교육지원청, 가산중)
- 1차 업무협약체결(금천구↔서울시남부교육지원청↔가산중) : 2017. 10. 17.
- 재정투자심사(서울시) 통과(조건부) : 2017. 10. 17.
- 국비교부(10억) : 2017. 12.
- 재정투자심사(서울시 교육청) 통과(조건부) : 2018. 4. 6.
- 공유재산 심의(서울시 교육청) 통과(조건부) : 2018. 4. 19.
- 2차 업무협약 체결(금천구↔남부교육지원청↔가산중) : 2018. 5. 14.
- 공유재산 관리계획심의(서울시교육청→서울시의회) : 2018. 6. 19.
- 보조금 재교부(금천구→가산중학교) : 2018. 6. 29.
- 설계관련 의견수렴 및 TF운영(금천구) : 2018. 7. ~11.

〈TF추진 현황〉

- ◆ TF구성 : 관계기간 실무자 및 외부 전문가(건축, 공연장, 뮤지컬) 등 15명
- ◆ 운영 횟수 : 5회 내외
 - ※ 설계 관련 벤치마킹 시설 : 구로중학교, 서울종합예술학교, 한국종합예술학교

- 설계공모 공고 및 심의 : 2018. 9. ~ 12.
- 설계용역 : 2019. 1. ~ 6.
- 조달청 공사계약의뢰 및 계약자 선정 : 2018. 11.
- 특별교실 및 주차장설비 이전 설치 : 2019. 1. ~ 2019. 2
- 서울시교육청 일상감사 : 2018. 12.
- 주민설명회(금천구청) : 2018. 12.
- 공 사 : 2018. 12 ~ 2019. 9.
- (가칭)금천뮤지컬스쿨 시설 운영 : 2019. 12.

※ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
금천뮤지컬 스쿨건립	·행정사전 절 차 ·설계공모 ·실시설계	·공사 및 준 공		운 영		

소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	재 원 별	합 계	연차별 소요자원				
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
	계	3,000	2,440	560	0	0	0
금천뮤지컬 스쿨건립	국 비	1,500	940	560			
	기 타 (특별교부금)	1,500	1,500	0			

※ 기투자예산 명시이월(2018년) 및 간접보조금(가산중학교) 교부

□ **협업사항**

- 문화체육관광부 문화예술교육과 : 2019년 국비 예산 편성
- 국회의원 : 2019년 국비 예산편성
- 서울시 남부교육지원청 : 공사추진
- 가산중학교 : 간접보조금 집행 및 부지제공
- 금천구청 교육지원과 : 향후 뮤지컬 관련 프로그램 연계
- 금천구청 주차관리과 : 거주자우선주차 이전 및 공공 주차장 확보

- 붙임 1. 위치도 1부
2. 현장사진 1부

□ 위치도



□ 현장사진



작 성 자	문화체육과장 : 박은실 (1440) 팀장 : 김성구 (1441) 담당 : 조지영 (1444)		
협업부서	교육지원과, 주차관리과	협업내용	뮤지컬사업 추진
중앙정부	문화체육관광부	서울시	문화시설과
협업기관	서울시교육청, 남부교육지원청, 가산중학교		

□ 조감도 및 단면도

