문화-10	**제2문화체육센터(다목적문화체육센터) 건립**				
추진상황	완료(종결)	**이행률(%)**	100%	**완료시기 (완료연도)**	임기내 (2020)
총사업비	28,700백만원	**사업유형**	계속/자체/건립	**추진부서**	문화체육과

□ 정책목표

○ 독산동 군부대 특별계획 구역 내 문화체육시설 부지에 구민체력 증진과 여가활동을 위한 제2문화체육센터(다목적체육센터)를 건립하여 구민 삶의 질 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 위　　치 : 금천구 독산동 1148(문화체육시설 부지)

○ 규　　모 : 지상4층/지하2층, 연면적 8,322㎡, 건물면적 1,564㎡

- 최고높이 21.9㎡, 건폐율 59.57%, 용적률 143.6%

○ 주요시설 : 수영장, 체육관, 헬스장, 북카페, 다목적룸, 사무실 및 부대시설

○ 총사업비 : 28,700백만원

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
다목적문화체육센터 건립	공사시행		운영계획수립 및 준공, 개관 및 운영		

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
	계	**18,774**	**10,038**	**13,174**	**8,656**	**5,600**	**1,382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
제2문화체육센터 건립	국 비	4,206	2,960	1,606	1,606	2,600	1,354						
	시 비	7,216	6,732	7,216	6,732	0	0						
	구 비	7,352	346	4,352	318	3,000	28						

※ 1) 총사업비 : 28,700백만원
  - 공사비 24,730 / 설계용역비 1,132 / 감리비 2,090 / 기타 748
 2) 기투자(2016~2017)
  - 확보액 : 9,926백만원 (국 1,500백만원, 시 2,000백만원, 특교 1,329백만원, 구 5,097백만원)
  - 집행액 : 9,926백만원

□ 추진실적

【15년 1분기~2분기】

○ 2015. 2. : 다목적문화체육센터 건립 기본계획 수립

○ 2015. 2. ~ 6. : 타당성 조사용역 실시

【15년 2분기】

○ 2015. 8. : 서울시 투자심사 승인(적정)

【16년 2분기】

○ 2016. 5. : 중앙 투자심사 승인(조건부)

【17년 1분기~3분기】

○ 2017. 1. ~ 9. : 기본 · 실시설계용역

【18년 1분기~20년 1분기】

○ 2018. 2. ~ 2020. 3. : 공사시행 및 준공

○ 2020. 5. ~ : 운영 및 개관

작 성 자	문화체육과장 : 장미순 (1440) 팀장 : 임광수 (1461) 담당 : 한상희 (1463)		
협업부서	환경과, 건축과, 금천구시설관리공단	협업내용	민원발생시 협업, 시설배치 운영계획
중앙정부	문화체육관광부	서 울 시	체육진흥과

□ 위치도



공사현장
해가든아파트
TOWER960오피스텔
블루클럽
GS25
파리바게뜨
롯데캐슬골드파크3차아파트
투썸플레이스
금천롯데캐슬골드파크1차아파트
금천롯데캐슬골드파크2차오피스텔
금천롯데캐슬골드파크2차아파트
서울금나래초등학교
금나래중앙공원
이철헤어커커
금천구보건소
서울금천경찰서
금천구청
금천구립금나래도서관
파라솔요양병원
필승아파트
금천구청역길
금천구청역
서해안고속도로
독산연립
호용빌딩
기아오토큐
새한벤처월드
채선당
상가동
베르빌아파트
대현오피스텔
시흥해담채오피스텔
산돌중앙교회
무지개아파트
도일산호시티빌아파트
무지개연립
성호빌딩
강남위튼내과의원
롯데마트
위너스볼링장
무송빌딩
한일빌라
대우빌라
현대빌라
하나아트빌
유진연립
성진빌라
GS칼텍스
GS25
중앙하이츠
지혜어린이집
Sh수협은행
CU
시흥중앙교회
청솔고시원
우림메르디앙아파트
시흥불한증막
한일빌라
화이트빌라
신일빌라
기쁨이싹트는나무
다빈주택
태성맨션
미르빌
신한캐슬
정우파크빌라
해태공원
오봉빌라
들안채
세라빌
영아트빌
kakao

□ 조감도



□ 현장사진

(현재 건립공사 완료 : 공정률 100%)