교통-1	# 신안산선 복선전철 건설사업				
추진상황	완료(계속)	**이행률(%)**	100%	**완료시기 (완료연도)**	임기후
총사업비	3조3,465억원 (국비, 민자)	**사업유형**	신규/협력/건립	**추진부서**	교통행정과

□ 정책목표

○ 신안산선 복선전철 건설사업의 조속한 사업추진 및 건설공사 착수

□ 사업개요

○ 위　　치 : 안산~여의도, 시흥~광명, 국제테마파크 구간(L＝44.6km)

- 여의도~서울역 구간(L=5.8km)은 2019년 이후 타당성 검토
- 우리구 구간 : 석수역~시흥사거리역~독산역~구로디지털단지역

○ 사업기간 : 공사기간(2019~2024), 운영기간(운영개시일로부터 40년)

○ 사업내용 : 수도권 남서부와 서울 도심부를 직결하는 수도권 X자형 광역전철망 구축(경부고속철도 광명역과 연계 환승 구축)

○ 규　　모 : 3조 3,465억원(´13년 말 불변가격, 1단계 구간)

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
실시계획 수립	실시계획 확정				
시설공사		시설공사 (2019~2024, 착공 후 60개월)			

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 억원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행약									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년이후	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자수요	집행액
	계	0	33,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,465
신안산선 복선전철 건설사업	국 비		16,732.5										16,732.5
	민 간		16,732.5										16,732.5

□ 추진실적

【18년 3분기】

○ 신안산선 건설사업 환경영향평가 주민 공람 및 주민설명회 개최(2회)

【18년 4분기】

○ 신안산선 건설사업 환경영향평가 주민공청회(2018.10.30.)개최

○ 실시협약(안) 기획재정부 민간투자사업 심의위원회 의결(2018.12.12.)

○ 국토교통부·넥스트레인(주) 실시협약 체결(2018.12.26.)

【19년 1분기】

○ 환경영향평가, 교통영향평가 시행(2019.3～)

【19년 2분기】

○ 선로·역사구간 지층 조사(2019.4～)

○ 실시계획 수립

【19년 3분기】

○ 신안산선 복선전철 민간투자사업 실시계획 승인 : 2019. 8. 22.

○ 신안산선 복선전철 민간투자사업 착공식 개최

- 일시·장소 : 2019. 9. 9.(월) 15:00, 안산시청 민원관 2층 대회의실

○ 신안산선 복선전철 민간투자사업 착공기념식 개최

- 일시·장소 : 2019. 9. 10.(화) 15:00, 금천구청 12층 대강당

○ 시설공사 착공 : 2019.9. ~ 2024.(착공 후 60개월)

【19년 4분기】

○ 신안산선 복선전철 민간투자사업 실시설계 설명회 개최

- 일시·장소 : 2019. 11.15.(금) 09:30～10:40, 기획상황실

【20년 1분기】

○ 출입시설 설치 대상사유지 부지매입 시행(한국감정원)

○ 노선구간 착공 : 2020. 1. 30 ~

- 전체 수직구 60개소 중 국유지에 위치한 11개소 우선 착공

○ 실시계획 설계변경(1차) : 2020.3

- 내용 : 2019.8월 승인된 실시계획 중 일부 설계변경

【20년 2분기】

○ 출입시설 설치 대상사유지 부지매입 시행 계속(한국감정원)

○ 노선 지하구간 구분지상권 보상 시행(한국감정원)
○ 실시계획 변경(1차) 승인 : 2020.5

【20년 3분기】

○ 전체 공정율 : 2.37%
- 내용 : 경기도 구간(지장물 이설, 문화재 조사 시행, 차량기지 성토다짐 진행)
  서울시 구간(공사중 교통처리대책 수립, 국공유지 지장물 이설 협의 등)

○ 출입시설 사유지 부지매입(계속, 중앙토지수용위원회)
○ 노선 지하구간 구분지상권 보상(계속, 한국감정원)

【20년4 분기】

○ 출입시설 사유지 부지매입(계속, 중앙토지수용위원회)
○ 노선 지하구간 구분지상권 보상(계속, 한국감정원)
○ 도로점용공사장 공사중 교통처리계획 수립
- 대상 : 시흥3동 유통센터 앞구간, 시흥사거리역, 신독산역 신설구간
- 내용 : 공사중 도로점용으로 인한 교통처리대책 수립(서울시 심의)

□ 향후계획

○ 2021년 : 지상구간 용지매입, 지하구간 보상(상반기)
선로공사 착공(하반기)

작 성 자	교통행정과장 : 유민석(1680) 팀장 : 김창용(1681) 담당 : 장기환(1725)		
협업부서		협업내용	
중앙정부	국토교통부 철도투자개발과	서 울 시	도시교통본부 도시철도과

□ 위 치 도


2단계
여의도~서울
5km750
1단계
광명~여의도
14km814
중앙~광명
12km532
국제테마파크~원시
3km968
시흥시청~광명
10km037
한양대~중앙
3km285
서울
공덕
여의도
영등포
도림사거리
신풍
대림삼거리
구로디지털단지
독산
시흥사거리
석수
광명
학온(장래)
매화(장래)
시흥시청
목감
성포
중앙
호수
한양대
국제테마파크(장래)
차량기지
충정로
합정
당산
영등포구청
용산
이촌
신길
신도림
구로
대림
가산디지털단지
동작
이수
사당
관악
안양시
경부선
금정
인덕원
월곶~판교
의왕시
군포시
수원시
수원
수인선
경부고속철도
한대앞
경기테크노파크
화성시
서해선
원시
원곡
화랑
선부
석수골
안산시
소사~원시
연성
하중
신현
시흥
월곶
신천
대야
복사
소사
경인선
부평
온수
부천시
대곡~소사
광명시
광명시흥테크노밸리
제2경인고속국도
영동고속도로
서해안고속도로
인천축
판교축
대전축
부산축
일산축
홍성축