교통-5	동서간 도로개설 추진				
추진현황	정상추진	**이행률(%)**	20%	**완료시기 (완료연도)**	임기후
총사업비	51,000백만원	**사업유형**	계속/협력/건립	**추진부서**	도로과

□ 정책목표

○ 독산동 군부대부지 내 도로개설이 완료(2016.10월말)됨에 따라 연계된 동·서간 도로개설로 지역 내 접근로 다양화 및 벚꽃로~시흥대로~독산로의 교통환경 개선 필요

□ 사업개요

○ 위　　치 : 시흥대로 314 ~ 독산로 174

○ 규　　모 : 폭 20m, 연장 600m

○ 총사업비 : 51,000백만원(시비, 보상비 48,640, 공사비 2,100 기타 260)

◇ 동·서간 연계도로 사업개요(전체구간)

- 위　　치 : 시흥대로(시흥대로 314) ~ 관악구 신림동 호암로 582
- 규　　모 : 폭 20m, 연장 3,350m
- 사업기간 : 2016 ~ 2030년
- 사 업 비 : 286,164백만원(공사비 63,466, 보상비 189,921, 기타 32,777)

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
동서간 도로개설	• 서울시 도로건설 관리계획 반영요청	• 부시장 면담 건의	• 동서간 연계도로 개설을 위한 지속적 건의 및 협의		

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년 이후	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자수요	집행액
	계	**51,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51,000**	**0**
벚꽃로 도로개설	시 비	51,000	0									51,000	

□ 추진실적

○ 2016.03. ~ 2016.06. : **타당성조사 및 기본계획 용역 검토**(市도로계획과)

○ 2016.06. ~ 2017.07. : **타당성조사**(공공투자관리센터)

※ 전체구간(B/C) : 0.17, 시흥대로 ~ 독산로구간(B/C) : 0.06

○ 2018.06. : **서울특별시 도로건설 관리계획 반영 요청**

○ 2018.12. : **"금천구~관악구간 동서간 연결도로" 도로개설 적정성 자문**(市도로계획과)

○ 2019.01. : **부시장 면담 건의**(구청장)

○ 2020.03. : **관악구 구간 동서간 연계도로 노선 변경 추진**(관악구)

○ 2020.04. : **동서간 연계도로 노선 변경 회의**(서울시, 금천구, 관악구)

○ 2020.07. : **동서간 연결도로 타당성 및 기본계획 검토 용역 추진**(관악구)

○ 2020.09. : **타당성 및 기본계획 검토 용역 착수**(관악구)

【20년 4분기】

○ 2020.10.~11 : **노선검토 및 경제성 분석**

○ 2020.10.29 : **관악구 구간 노선변경 관련 회의참석**(시 도로계획과)

○ 2020.12.07 : **타당성 및 기본계획 검토 용역 완료**(관악구)

□ 향후계획

○ **동서간 도로개설 사업성 확보 방안 강구 및 지속적인 정책건의**

작성자	도로과장 : 진학성 (1800)	팀장 : 박희원 (1801)	담당 : 남계동 (1802)
협업부서	도시계획과, 교통행정과	협조내용	사업성 확보를 위한 업무 협의 및 정책지원
중앙정부		서 울 시	도로계획과

□ 위치도


남부순환로
시흥IC
디지털산업단지
시흥대로
독산동
난곡GRT
신림~봉천 터널
관악로
신림로
강남순환도시고속도로
신림4지구
신림뉴타운
금천구
관악구
금천구심 지구단위계획
호암길
서해안고속도로
광명소하지구 택지개발사업
금천구 구간 L=1.01Km
(2006. 12 완료)
관악구 구간 L=2.35Km
(금회 과업)
시흥뉴타운
광명시
서울대학교
봉천동
하안동
소하동

□ 사업구간


우리구 구간
B=20~23m, L=485m
B=20m, L=600m
B=20m, L=800m
군부대부지내 도로
(2016.10월
개설완료)
1단계
2단계
시흥대로
독산로
벚꽃길
목골산
금천IC
롯데캐슬골드파크1차 (2016년11월예정)
롯데캐슬골드파크2차 (2017년9월예정)
시흥4동