건강-5 독산1동 분소 보건지소 건립

분 야	따뜻한 금천(건강)	추진부서	보건의료과
작 성 자	보건행정팀 오영림 주무관 (02-2627-2703)		

□ 당초 공약개요

○ 사업기간 : 2017. ~ 2021.
○ 사업위치 : 독산동 1088-1외 5필지
○ 총사업비 : 1,838백만원
○ 주요내용 : 독산1동 분소 보건지소 건립

□ 조정 심의요청 내역

구 분	예산, 연도별 추진 목표 변경
(변경전) 당초 공약이행계획	- 사업기간 : **2017. ~ 2021.** - 사업위치 : 독산동 1088-1 외 5필지 - 총사업비 : **1,838백만원** - 내 용 : 독산1동 분소 보건지소 건립
(변경후) 조정 내용 등	- 사업기간 : **2017. ~ 2023.** - 사업위치 : 독산동 1088-1 외 5필지 - 총사업비 : **3,510백만원** - 내 용 : 독산1동 분소 보건지소 건립

○ 연도별 추진목표

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
당초	설계착수	공사착공	공사	준공 및 개소	운영
조정 (안)		설계	투자심사 LH 업무협의	공사착공	공사진행

○ 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
당초	-	850	783	205	-
조정(안)	-	-	186	1,312	1,312

□ 조정사유

○ 일정지연 및 사업비 증가



- 독산주공13단지 내 '해야해야어린이집' 5M 이내 공사예정이었으나, 어린이집 민원 등 2회 사업부지 변경과 LH 공사와 협의조정으로 일정 지연

  (최종 해야해야어린이집 20M 이내 공사 부지 선정)

- 보건지소, 데이케어센터만 건립 예정이었으나 독산1동분소 행정센터 이전에 따른 면적 추가요구로 사업지연 발생

- 사업지연 등에 따른 '물가상승율'과 '면적변경'으로 사업비 증가

□ 참고사항

기존(안)	변경(안)
	
저수조 위치에 건립	체련단련장으로 위치변경 건립