환경-7	독산동 재활용처리장 이전				
추진상황	일부추진	이행률(%)	20%	완료시기 (완료연도)	임기후
총사업비	1,038억원	사업유형	계속/협력/건립	추진부서	청소행정과 (서울시 도로계획과)

□ 정책목표

○ 서부간선 지하도로 종점구간 노선 변경으로 인해 현대·중앙 하이츠 아파트 구간이 지상 4차로에서 8차로로 변경됨에 따라 차량 소음 · 매연 등 주거 환경 악화가 우려되어 민원 해소 차원에서 서울시에서 이전 약속된 사항이며, 재활용처리장 시설물의 효율적인 이전이 가능하도록 우리구의 요구 사항 반영 협의.

□ 사업개요

○ 이전위치 : 금천구 가산동 345-75일대

○ 규 모 : L274 × W18.5~25.5, 연면적 10,190㎡

○ 사업기간 : 2014. 6월 ~ 2025. 12월

○ 사업내용 : 금천자원재활용처리장 이전

○ 총사업비 : 1,038억원 (서울시, 금천구 사업비 분담 미확정)

□ 연차별 추진계획 및 실적

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
재활용처리장 이전	타당성조사 시행	타당성조사 완료	중앙투자심사	기본 및 실시 설계 사업인가 등 행정절차	기본 및 실시 설계 사업인가 등 행정절차

□ 연차별 투자수요 및 집행액 [미확정]

(단위 : 백만원)

구분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액											
				2019년		2020년		2021년		2022년		2023년		`24~25년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자수요	집행액	투자수요	집행액	투자수요	집행액
	계	**103,800**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**1,000**	**0**	**17,900**	**0**	**24,600**	**0**	**60,200**	**0**
재활용처리장 이전	시비	97,400	-	100	100			1,000	-	17,900	-	22,800	-	55,600	-
	구비	6,400	-									1,800	-	4,600	-

□ 추진실적

○ `13. 4. 29~30 : **금천구 현장시장실 운영**

- 금천구청 : 관련규정 개정 건의 및 시설개선 사업비(91억원) 지원 요청
- 지역주민 : 시장님 현장(자원재활용처리장) 방문시 이전 건의

➡ **서부간선도로 지하화 사업과 연계 추진 검토(서울시장)**

○ `13. 6.03 : **서부간선 지하도로 추진계획 수립**

- 종점부를 시흥대교 서측(안양천길)→금천IC(서부간선도로)로 노선 변경

○ `14. 2.10 : **주민설명회 재활용처리장 이전 공포**(서울시 도로계획과장)

○ `14. 3. 4 : **기후환경본부 협의** (도로계획과장, 생활환경과장, 자원순환과장)

- 재원조달(국비, 시비 지원) 등 협의

○ '14년 ~ '16년 서울시와 수차례 협의를 통해 이전위치 및 시설 규모 등 협의

○ **서부간선지하도로 관련 주변시설 정비계획 알림** (서울시 도로계획과, 2016.12.22.)

※ **서부간선 도로 주변정비사업 추진방안 검토 보고서** (2016.12.22.)

- 서부간선도로 추진에 따른 연계사업이고, 지역민원 해소를 위한 선결조건이므로 안전총괄본부에서 시책사업으로 예산 편성하여 추진(사업시행자와 위수탁 계약 추진)

○ '17년 '재활용처리장 이전사업' 서울시 투자심사 이행절차 협의, 타당성 조사 용역 시행 검토

○ `18.10.31 : **타당성조사 업무수행 약정체결** (시 도로계획과 ↔ 한국지방행정연구원)

○ `19. 2.20 : **안양천 하천점용 허가 관련 업무협의 1차, 2차**

- 서울지방국토관리청 ↔ 시 도로계획과, 금천구
- 국토관리청 입장 : **하천구역내 자원재활용처리장 시설 설치는 바람직하지 않음**

○ **`19. 4. 4 : 서울시 도로계회과 방문 업무협의**
- 제방을 침범하지 않는 범위 내에서 시설물 설치 검토
- 설계용역사와 시설물 적정배치 검토가 가능토록 협조 요청

○ **2019. 7. 5. : 재활용처리장 이전사업 추진상황 보고**
- 제방사면을 침범하지 않는 이전설비 배치 검토안 수용
- 연면적 : 10,190㎡, 폭 18.5~25.5m, 길이 274m
- 이전부지 공간 부족으로 차고시설(1,811㎡) 존치 검토

○ **2019. 7. 9. : 재활용처리장 이전사업 시설물 배치(안) 검토결과 제출**
- 금천구 → 서울시 도로계획과
- 제방선을 침범하지 않는 용역사의 시설배치(안) 수용
- 차고지를 제외한 전체 시설물 이전

○ **2019. 7. 29. : 금천자원재활용처리장 설치 사전협의 요청**
- 서울시 도로계획과 → 서울지방국토관리청

○ **2019. 8. 13. : 금천자원재활용처리장 설치 사전협의 회신**
- 서울지방국토관리청 → 서울시 도로계획과

○ **2019. 8. 14. : 서부간선도로 주변 정비사업 사업계획 적정성 검토 관련 자료 제출**
- 서울시 도로계획과 → 한국지방행정연구원
- 길이 : 274m, 폭 : 18.5~25.5m, 연면적 1,0190㎡

○ **2019. 11. 5. : 타당성조사 용역 중간 보고 회의**

○ **2019. 11.29. : 타당성조사 용역 최종 보고 회의**

○ **2019. 12월. : 타당서조사 용역 준공 (서울시 도로계획과)**

○ **2020. 1. 16. : 서부간선도로 주변 정비사업 관련 현안회의**
- 서울시 안전총괄관, 도로계획과장, 생활환경과 도시청결팀장
- 금천구 경제환경국장, 청소행정과장, 시설장비팀장
- 시설연면적 증가 대처 방안, 총사업비 증액분 재원 부담 주체

- 추진부서 변경 등 회의

○ 2020. 3. 18. : **재활용처리장 이전사업 현안 회의**

- 서울시 도로계획과 민자사업팀장, 담당 / 금천구 청소행정과장, 시설장비팀장
- 이전부지 부족면적 확보방안 회의

○ 2020. 4. 1. : **이전 시설 배치도 작성 회의**

- 서울시 도로계획과 유선연락에 의한 설계회사[(주)유신]과
  배치도 작성 회의

○ 2020. 4. 10. : **서울시 행정1부시장 면담**

- 행정1부시장, 금천구청장
- 이전 사업 재원 적극적 지원 및 신속한 사업추진 요청

○ 2020. 5. 20. : **최기상 국회의원 당선인 사무국장 면담**

- 서울시의 이전약속을 이행하고, 전액시비로 조속한 사업추진 요청

○ 2020. 7. 3. : **이전 시설 배치도 서울시 제출**

○ 2020. 7. 29. : **중앙투자심사 기초자료 제출**

- 금천구 → 서울시 도로계획과, 자원순환과, 생활환경과

○ 2020. 8. 4. : **서울시 의회 금천구 시의원 면담** (채인묵, 최기찬)

○ 2020. 8. 18. : **사업비 분담 관련 회의**

- 서울시 도로계획과, 금천구
- 총사업비 1,037억원 중 금천구 사업비 56억, 예비비 8억 분담 협의

○ 2020. 9. 17. : **서울시 시의원(채인묵) 면담**

- 재활용처리장 이전사업 현안사항

○ 2020. 9. 25. : **이전 대안부지 의견조회**

- 서울시 생활환경과 → 금천구

○ 2020. 10. 26. : **재활용처리장 현안사항 회의**

- 서울시 생활환경과장,. 도시청결팀장, 담당
- 금천구 시설장비팀장, 담당
- 대안부지 검토 및 이전설비 배치 등

○ 2020. 11. 20. : **중앙투자심사의뢰 자료, 공유재산심의 자료 제출 요청**

- 서울시 도로계획과 → 금천구

○ 2020. 11. 25. : **중앙투자심사의뢰 관련 자료 제출**

- 금천구 → 서울시 도로계획과, 생활환경과

○ 2020. 11. 30. : **공유재산심의 자료 제출**

- 금천구 → 서울시 도로계획과, 생활환경과

○ 2020. 11. 27. : **`21년 제2차 중앙투자심사의뢰 대상사업 제출**

- 서울시 도로계획과 → 재정균형발전담당관

□ 향후계획

○ **`21년 상반기 : 중앙투자심사 이행**


○ **`21.1월~`22. 12월 : 설계 등 관련 인·허가 절차 이행**

- 기본 및 실시설계, 도시계획시설 결정, 지하안전영향평가 등

○ **`23.1월~`25.12월 : 이전 공사**

작 성 자	청소행정과장 : 김만순 (1470) 팀장 : 윤효진 (1907) 담당 : 이승헌(1908)		
협업부서	도로과	협업내용	서부간서도로 주변정비사업
중앙정부		서 울 시	도로계획과, 생활환경과, 자원순환과

□ 위 치 도


한진택배
하천구역선
고려기연
학림공업
동양인쇄
한라시그마밸리
마이크로오피스
동양인쇄
일조기업
성산
입직
원
양
천
S=13.500%
적환장 [(18.5~25.5) X 274]
S=13.500%

□ 현장사진

